



**CRM-TO**  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS



**SECOL/CRM-TO**

Gestão Contratual / Relatório Mensal

<b>PCS N.º 050/2020</b> <b>Protocolos n.º 4232/2020</b>
<b>Interessado:</b> Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins
<b>Setor Requisitante:</b> Administração do CRM-TO
<b>Assunto:</b> Relatório Andamento da Obra – Novembro/2022

## **RELATÓRIO ANDAMENTO DA OBRA – NOVEMBRO/2022**

### **I. OBJETO DO RELATÓRIO**

O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de engenharia, que será prestado no âmbito do CRM-TO, nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que deram origem a este relatório.

### **II. EMPRESA CONTRATADA**

**KM SOUZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 41.149.751/0001-51, sediada na Rua Ana Telma Alves de Souza, nº 101, Vila Moco, CEP 56.306-353, Bairro Vila Trancoso em Petrolina – PE.

### **III. CONSIDERAÇÕES RELEVANTES**

Em Novembro/2022 a obra teve andamento crucial no que se refere ao telhamento e drenagem do telhado. Não houve procedimento de medição e pagamento. Encerramos o mês de Novembro/2022 como todo o telhamento, execução de rufos, e shafts concluídos.

Os serviços de drenagem e confecção da passarela ainda estão em andamento. O serviço de combate a incêndio foi realizado a instalação de hidrante e da tubulação de



**CRM-TO**  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS



**SECOL/CRM-TO**

**Gestão Contratual / Relatório Mensal**

ação para incêndio. Foi constatado que a sinalização necessária referente ao combate incêndio e pontos de energia nas luminárias, ainda não foi executado.

Foi realizada também a instalação de para-raios tipo Franklin, cordoalha de cobre nu e quadra de aterramento, o sistema de proteção contra descarga atmosférica está parcialmente concluído.

#### **IV. RISCOS EXTERNOS SANADOS NA OBRA**

O Conselho Regional de Medicina do Tocantins, sempre possuiu medidas de prevenção à segurança predial de sua Sede, infelizmente no mês de outubro/2022 fomos alvos de furto e vandalismo. Nossa Sede possui vigilância monitorada com ronda pessoal 24hs e seguro patrimonial com cobertura total. As medidas cabíveis foram tomadas.

No intuito de afastar o CRM-TO de alvo de furto e vandalismo (o que ocorreu nos meses passados), foi realizado uma contratação extraordinária contemplando segurança presencial no prédio do CRM-TO, por tempo determinado.

Após a contratação não houve nenhum episódio de furto e/ou vandalismo no prédio.

Foi acionado o seguro predial para troca das vidraças quebradas, o que deve ser sanado no período de até 180 dias.

Palmas – TO, 30 de novembro de 2022.

**Nelci Lima**  
Chefe do SECOL - Contratos



# CRM-TO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS



**SECOL/CRM-TO**

**Gestão Contratual / Relatório Mensal**

## **ANEXOS**




Imagem 01 e 02: serviço realizado de cumeeira metálica e rufo




Imagem 03: serviço de instalação da passarela na cobertura



## SECOL/CRM-TO

Gestão Contratual / Relatório Mensal



Imagem 03: serviço de fechamento dos shafts com manta aluminizada



Imagem 04 e 05: serviço de execução de hidrante de alarme e hidrante de recalque





# CRM-TO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS



SECOL/CRM-TO

Gestão Contratual / Relatório Mensal



Imagem 06 e 07: instalação para-raio tipo Franklin e quadro de aterramento